

- соблюдение требований по коллективной защите рабочих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства)
- устойство ограждений на всех открытых и движущихся частях механизмов и машин, предупреждающих возможность травмирования людей и попадания посторонних предметов;
- защита электродвигателей и пусковой аппаратуры машин от попадания на них воды и раствора;
- исключения возможности пуска механизмов посторонними лицами в нерабочее время.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов отнесены:

- места перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов;
- места над которыми происходит перемещение грузов.

Скорость движения автотранспорта по площадкам и вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км./час на поворотах

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности при проведении радиографического контроля сварных стыков выполняются в соответствии со следующими документами:

- основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений;
- правилами безопасности и транспортировке радиоактивных веществ;
- нормами радиационной безопасности.

До начала проведения работ по испытанию трубопроводов должно быть выполнено следующее:

- определена охранный зона;
- проведен предварительный инструктаж по технической и пожарной безопасности всех рабочих и ИТР , занятых на работах;
- проведению ознакомления с инструкцией по испытанию;
- люди, строительные машины и механизмы выведены за пределы охранной зоны;

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата

21-0-ГС